有效期至:2026年01月08日

检 测 报 告

江西九环检测有限公司
JIANGXI JIUHUAN TEST CO.,LTD

说　　明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2. 本报告涂改无效，无审核、授权签字人签发视为无效，报告无本公司授检检测专用章、骑缝

[redacted]

[redacted]仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5. 对无法保存、复现的样品[redacted]

[redacted]

[redacted]

二、 依据

（1）GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》

（2）HJ/T75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》

三、 标准

准确度验收技术要求

检测项目	检测方法	准确度要求
颗粒物CMS	颗粒物	排放浓度<41mg/m³时，绝对误差不超过±12mg/m³
	其他气态污染物	相对准确度≤15%
氮氧化物CMS	氮氧化物	≤50mg/m³时，相对准确度≤25%
		50mg/m³<排放浓度≤100mg/m³时，相对误差不超过±20%
		100mg/m³<排放浓度≤200mg/m³时，相对误差不超过±20%
		排放浓度≥200mg/m³时，，相对误差不超过±15%
二氧化硫CMS	二氧化硫	≤50mg/m³时，相对误差不超过±25%
		50mg/m³<排放浓度≤100mg/m³时，相对误差不超过±20%
		100mg/m³<排放浓度≤200mg/m³时，相对误差不超过±20%
		排放浓度≥200mg/m³时，，相对误差不超过±15%
流速CMS	流速	流速≤10m/s时，绝对误差不超过±1m/s
		流速＞10m/s时，相对误差不超过±10%
湿度CMS	湿度	烟气湿度≤5.0%时，绝对误差不超过±2%
		烟气湿度＞5.0%时，相对误差不超过±25%

江西九环（2022）监测字第H0903001100号

监测试点位：鄱阳县垃圾焚烧发电厂　废气排口　　日期：2022 年 03 月 04 日

CEMS 主要仪器型号

仪器名称	型号	原理	制造单位
CEMS 系统	MCS100FT	紫外差分吸收光谱	西克麦哈克
烟气流速	18.19	18.2	m/s	-0.055	相对误差不超过±10%	达标
烟气温度	20.2	20.5	℃	-0.3	绝对误差不超过	达标

固定污染源烟气 CEMS 比对监测数据

项目	频次	CEMS 数据值	参比方法值	项目	频次	CEMS 数据值	参比方法值
					第三次	13.03	13.4
				（mg/m3）			
第五次	26.6	26.9		第五次	13.73	6.9	
			平均值				第一次
29.2	29.4		第一次				
			平均值				

含氧量（%）	第三次	8.2	8.2
	第四次	7.7	7.7
	第五次	6.2	6.2
	第六次	7.8	7.8
	第九次	7.4	7.3
	平均值	7.5	7.5

氮氧化物	低浓度自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260D	JH2019-CY-001	定电位电解法	HJ 693-2014

注：1、ND表示未检出；

2、“/”表示执行标准中未对该项目作限制；

报告结束